

สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
๑.	ความก้าวหน้า การขับเคลื่อน โครงการบรรเทา อุทกภัยเมืองนคร ศรีธรรมราชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกรอบวงเงิน ๙,๕๘๐.๐๐ ล้านบาท และเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ (สพญ.๑๐) ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหาที่ดิน ปัจจุบัน ได้เข้าดำเนินการเข้าปักหลักเขต ชลประทานแล้วเสร็จ ในส่วนของ คลองระบายน้ำ สาย ๓ ในท้องที่ของ ตำบล ท่าเรือ และตำบลบางจาก คลองระบายน้ำ คลองท่าเรือ (หัวตรุด) ในท้องที่ของ ตำบลท่าเรือ และตำบลท่าไร่ คลองระบายน้ำ คลองวังวัว ในท้องที่ของ ตำบลช้างซ้าย และตำบลนาพรุ คลองระบายน้ำ สาย ๒ ในท้องที่ของ ตำบลนาสาร	-ที่ดินกระทบทั้งหมด ๑,๗๗๐ แปลง ๑. ชลประทานสำรวจปักหลักเขตแล้ว ๑,๗๑๒ แปลง คงเหลือ ๕๘ แปลง ในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ๒. กำลังเร่งลงพื้นที่ชี้แจง/เจรจา เจาะรายแปลงที่มีปัญหาและไม่ยินยอม แนวทางการดำเนินการ/ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา ๑. ตำบลไชยมนตรีทั้งหมด ๕๘ แปลงดังนี้ ๑.๑ ยินยอมแล้ว ๓๕ แปลง ๑.๒ ยังคงไม่ยินยอม ๑๙ แปลง ๑.๓ อยู่ระหว่างเจรจา ๔ ราย ๒. การดำเนินการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ๒.๑ หน่วยงานชลประทานร่วมกับอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช และผู้นำท้องถิ่นเข้าพื้นที่ทำความเข้าใจกับราษฎรที่ยังไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เป็นรายบุคคล ๒.๒ ปลัดจังหวัดรายงานว่าการที่จังหวัดได้มีคำสั่ง	๑. ให้งานหน่วยงานชลประทานประสาน กำหนดเวลาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยฯ ในห้วงสัปดาห์หน้า ๒. ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ บรรเทาอุทกภัยฯ และสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลัก “เมตตาเป็นฐานธรรมเป็นอำนาจ” โดยขอให้ทุกคนเข้าใจถึงความเสียสละของราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ และดูแลช่วยเหลือ อย่างเป็นธรรม ๓. ให้ทุกหน่วยในพื้นที่ สร้างความเข้าใจให้ราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม ขั้นตอน หากพบปัญหาอุปสรรคให้ รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		คลองระบายน้ำ สาย ๑ ในท้องที่ของตำบลนาสาร สรุปความก้าวหน้ากระบวนการจัดหาที่ดินเป็นร้อยละ ดังนี้ ๑. การสำรวจปักหลักเขต ร้อยละ ๙๖.๗๒ ๒. ราษฎรยื่นคำร้อง/คำขอ ร้อยละ ๕๗.๖๘ ๓. รังวัดที่ดิน ร้อยละ ๕๔.๘๐ ๔. ได้รับ รว.๔๓ ก. ร้อยละ ๕๔.๑๘ ๕. ตรวจสอบทรัพย์สิน ร้อยละ ๒๘.๘๑ ๖. จัดทำบัญชีขออนุมัติค่าที่ดิน ร้อยละ ๑๗.๒๓ ๗. จัดทำบัญชีขออนุมัติค่าร้อยละ ๒๙๖ ราย ๘. จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ร้อยละ ๑๓.๘๔ ๙. จ่ายเงินค่าร้อยละ ๒๖๑ ราย สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดำเนินการเอง - งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด ม.๐+๒๑๕ ขนาด ๘x๖ เมตรจำนวน ๓ ช่อง ผลการดำเนินงาน ๕.๘๐% - งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด ม.๙+๒๐๐ ขนาด ๘x๖ เมตรจำนวน ๓ ช่อง ผลการดำเนินงาน ๒๐.๖๘% - งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด ผลการดำเนินงาน ๔.๖๕%	แต่งตั้งคณะกรรมการแสวงหาราคาที่ดินและ อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเขตชลประทานโครงการบรรเทา อุทกภัยฯ ซึ่งมีปลัดจังหวัดเป็นประธาน และ สพญ.๑๐ เป็นเลขานุการ จะได้มีการดำเนินการความเดือดร้อน ให้ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม ต่อไป ๒.๓ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจกับราษฎร ในราย นางจันทิมา สมเชื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาราคาที่ทางการจะชดเชยให้ โดยหากเป็นราคาที่เหมาะสมและเพียงพอกับราคาที่ ซื้อมาก็จะยินยอม สำหรับสถานการณ์อุทกภัยใน พื้นที่ไชยมนตรี อำเภอได้ดูแลและช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบภัย ๒.๔ หน่วยงานชลประทานแจ้งว่าได้นำโมเดลโครงการ บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชไปจัดที่บริเวณ ลานกิจกรรมของห้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า นครศรีธรรมราช โดยมีผู้สนใจเข้าชมจำนวนมาก	เพื่อจะได้พิจารณาหาแนวทาง การดำเนินการต่อไป

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		<u>ดำเนินงานจ้างเหมา</u> <u>สัญญาที่ ๑ กม.๑+๐๐๐ ถึง ๓+๙๙๐ วงเงิน ๑,๑๐๕ ล้านบาท</u> - ได้ประกวดราคา (๒๗ เม.ย.๖๑) และมีผู้ยื่นข้อเสนอต่ำสุด (บ.สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด) เสนอราคา ๖๙๔ ล้านบาท - ปัจจุบันลงนามสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว (๒๘ ส.ค. ๖๑) <u>สัญญาที่ ๒ กม.๓+๙๙๐ ถึง ๗+๘๙๔ วงเงิน ๑,๔๙๕ ล้านบาท</u> <u>และ สัญญาที่ ๓ กม.๗+๘๙๔ ถึง ๑๒+๗๑๔ วงเงิน ๑,๖๙๘ ล้านบาท</u> - ประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ - สัญญาที่ ๒ เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑,๐๓๙.๑๘๕ ล้านบาท - สัญญาที่ ๓ เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑,๑๘๖.๖๗๔ ล้านบาท - ปัจจุบันสัญญาที่ ๒ และ ๓ อยู่ในขั้นตอนอนุมัติผลการประกวดราคา <u>สัญญาที่ ๔ กม.๑๒+๗๑๔ ถึง ๑๓+๓๕๐</u> - ประกวดราคาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		
๒.	ความก้าวหน้า การขับเคลื่อน โครงการอ่างเก็บ น้ำคลองสังข์อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	<u>ด้านวิศวกรรม</u> - ออกแบบแล้วเสร็จ - ระยะเวลาการดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) - วงเงินงบประมาณ ๘๘๐ ล้านบาท <u>ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่</u> ที่ถูกเขตการก่อสร้างชลประทาน ๖,๘๔๗ ไร่เศษ แยกเป็น ๑.พื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ จำนวน ๖๓๑ ไร่	<u>แนวทางการดำเนินการ/ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข</u> <u>ปัญหา</u> ๑. มาตรการการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการให้นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๔,๖๐๐ ไร่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ซึ่ง กยท.	๑. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผู้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน ๔,๖๐๐ ไร่ ของป่ากรุงหยัน เร่งสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละราย ตามห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ทราบข้อมูลจำนวนพื้นที่ที่ใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ๒. ให้การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		เศษ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตรวจนับผลอาสินแล้ว ๖๑ แปลงคงเหลือ ๔ แปลง (๒ ราย ยังไม่ยินยอมให้เข้าตรวจนับ) - ปัจจุบันจ่ายค่าที่ดินแล้ว จำนวน ๖๐ แปลง เนื้อที่ ๕๒๐-๑-๑๑.๗ ไร่ (จากทั้งหมด ๖๕ แปลง) เป็นเงิน ๑๐๗ ล้านบาท ๒. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๓,๙๕๐ ไร่เศษ - อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เพื่อกันพื้นที่ออกจากพื้นที่อนุรักษ์ให้องค์การสวนยางหรือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าทำประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานชลประทานเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ - ชลประทานได้อนุมัติในหลักการการจ่ายเงินทดแทนทรัพย์สินให้ กยท.ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน ๔๕๐.๔๕๕ ล้านบาท การจ่ายเงินชดเชยในการนี้ ชป. ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒แล้ว ๓. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน รับผิดชอบพื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ เนื้อที่ ๒,๒๖๖ ไร่การรับคำขอสละสิทธิในที่ดินของเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา รับคำขอสละสิทธิ ได้แล้ว ๓๓๗แปลง จากทั้งหมด ๔๒๕ แปลง (๓๓๘ ราย) คงเหลืออีก ๘๘แปลง (๔๒ ราย)อยู่ระหว่างดำเนินการต่อให้ครบทุก	หมดอายุการใช้ประโยชน์พื้นที่มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕) ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมาเสนอ โดยอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณา (คทช.) ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ทำหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานถึงความจำเป็นในการใช้พื้นที่ดังกล่าวเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ๒. กรณีพื้นที่ ๔,๖๐๐ ไร่ การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ต่อเพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานได้ต่อไป ๓. รอง ผวจ.นศ. รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน ๔,๖๐๐ ไร่ ของป่ากรุงหยัน ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละราย เพื่อจะหาให้ทราบว่าต้องการพื้นที่ที่ใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าไร สำหรับการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางต้องเร่งสำรวจข้อมูลลูกจ้างผู้ได้รับผลกระทบให้ชัดเจนเช่นกัน	ตอนกลางเร่งสำรวจข้อมูลลูกจ้างผู้ได้รับผลกระทบให้ชัดเจน ๓. ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวบรวมข้อมูลและเร่งรัดการตอบประเด็นที่กรมป่าไม้ สอบถาม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ๔. การพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จะดำเนินการภายใต้หลักการชดเชยอย่างเป็นธรรม โดยราษฎรจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตามหลักฐานที่มี ๕. ให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ร่วมกับ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอร่าม ศรีปรางค์) จัดทำแผนที่และข้อมูลของโครงการให้ชัดเจน พร้อมแสดงสถานะขั้นตอนในการ

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		แปลงโดยเร็ว - คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบในหลักการให้ชลประทานใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อที่ดิน ๒,๒๖๖ ไร่ เพื่อนำเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาต - เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการ ส.ป.ก. มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน อนุญาตในหลักการให้กรมชลประทานใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์โดยมีหลักเกณฑ์ตามระเบียบในการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๖ <u>การมีส่วนร่วมของประชาชน</u> ได้มีการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลต่างๆการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันจำนวน ๑๔ ครั้ง <u>การจัดหาที่ดิน</u> - รังวัดแบ่งแยกที่ดินเพื่อการชลประทาน (ร.ว. ๔๓ ก.) แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแปลงกรรมสิทธิ์ จำนวน ๔๒๕ แปลง และได้สำรวจโดยช่างรังวัดที่ดิน ปรากฏจำนวน ๕๐๘ แปลง - คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อการชลประทานได้ตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรที่ถูกเขตการก่อสร้าง	ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องดูในภาพรวม โดยพิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ๔. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะพิจารณาตามความจำเป็นโดยดูจากข้อมูล และจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ทั้งราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ และลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ <u>๕. การดำเนินการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา</u> ๕.๑ กรณีการเสนอพื้นที่ป่าคลองกรูหยัน ๔,๖๐๐ ไร่ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ที่กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้มีหนังสือแจ้งขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา สำนักงาน ทสจ.นศ. ได้มีหนังสือแจ้งสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ และการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จะสามารถรวบรวมข้อมูลครบภายในสัปดาห์นี้เพื่อจัดประชุม คทช. นครศรีธรรมราช ต่อไป ๕.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานว่า ได้ลงพื้นที่โครงการและพื้นที่ ๔,๖๐๐ ไร่ ร่วมกับส่วนราชการที่	ดำเนินการ โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ) ๖. ให้ทุกหน่วยในพื้นที่ สร้างความเข้าใจให้ราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อจะได้พิจารณาหาแนวทางการดำเนินการต่อไป ๗. ให้หน่วยงานชลประทาน ร่วมกับอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง) และประชาสัมพันธ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรได้รับทราบ โดยจัดทำข้อมูลที่เข้าใจง่าย ๘. ให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ เร่งดำเนินการสรุปข้อมูลตัวเลขพื้นที่ป่าวสงวนแห่งชาติที่ขอใช้ ๓,๕๕๐ ไร่ และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอเข้า

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		ชลประทานเสร็จแล้วประกาศรายชื่อจำนวน ๔๓๗ แปลง คงเหลืออีก ๗๑ แปลง <u>ผลการดำเนินงาน</u> งานก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักถนนเข้าห้วงงานโครงการ ผลงาน ๑๐ % (งบสำนักงาน กปร. ปี๒๕๖๑ จำนวน ๒๐.๘๐๑ ล้านบาท) - งานก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วงงานและอาคารประกอบ (อยู่ระหว่างการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง) <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบต้องการให้มีการจัดสรรที่ดินทำกิน ๒. ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบไม่ต้องการย้ายถิ่นฐาน ๓. ราษฎรเปลี่ยนมือขายสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. ๔. ราษฎรบางส่วนไม่เห็นด้วยกับโครงการ	เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจพื้นที่ให้ชัดเจน และร่วมพูดคุยกับ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มลูกจ้าง กยท. สำหรับ การเจรจาสร้างความเข้าใจ ได้กำหนดให้คณะทำงาน เจรจาสร้างความเข้าใจในพื้นที่ในระดับอำเภอมีการ ประชุมทุกสัปดาห์ ๕.๓ ประชาสัมพันธ์จังหวัดรายงานว่าได้เผยแพร่ข่าว การลงพื้นที่ ๔,๖๐๐ ไร่ ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ทุกกลุ่ม สื่อมวลชนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๕.๔ นายอำเภอทุ่งใหญ่รายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มี ประชุมเพื่อสรุปข้อมูล ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ โดยที่ ประชุมได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ สมบูรณ์ และกำหนดจัดประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะทำให้จังหวัดทราบข้อมูลของ ผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการเยียวยา การจ่ายค่าชดเชยและการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร ต่อไป และในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะทำงานเจรจา สร้างความเข้าใจในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับ ราษฎรอย่างต่อเนื่อง (ขณะนี้คงเหลือ ๓๗ ราย) ซึ่งจากการลงพื้นที่ราษฎรต้องการทราบความชัดเจน ในมาตรการเยียวยา	พิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
			๕.๕ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด รายงานว่า ได้สำรวจข้อมูลพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อตรวจสอบความสูญเสียในแต่ละราย เพื่อให้การชดเชยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และได้ส่งต่อให้สำนักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยในเบื้องต้นมีเกษตรกรในพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ กว่าราย หากก่อสร้างโครงการจะมีเกษตรกรประมาณ ๑๖๕ ราย ที่มีที่ดินเหลือไม่ถึง ๕ ไร่ ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลแล้วเสร็จจะได้ประกอบการพิจารณาของ คทช. จังหวัด ต่อไป ๕.๖ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ รายงานว่าจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ สำหรับกรณีขอกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทำประโยชน์ ๓,๙๕๐ ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาทบทวนมตินั้น ทางชลประทานและป่าไม้ได้ร่วมกันเข้าไปรังวัดแล้วปรากฏว่ามีเศษเกินมา ๒ งาน ๕๑ ตารางวา ซึ่งตัวเลขไม่ตรงกัน ดังนั้น กยท. กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ จึงหารือเพื่อปรับพื้นที่ให้ตรงกันที่ ๓,๙๕๐ ไร่ คาดว่าจะเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นี้	

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
๓.	ความก้าวหน้า การขับเคลื่อน โครงการวังหีบอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	<u>ลักษณะโครงการ</u> - เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง ๗๑ ม. ยาว ๓๖๐.๕๐ ม. - ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักน้ำปกติ ๒๐.๑๐ ล้านลบ.ม. - อาคารระบายน้ำล้นสามารถระบายน้ำได้ ๒๒๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที - อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิมสามารถระบายน้ำได้ ๖๗.๑๘๗ ลบ.ม./วินาที - วงเงินค่าก่อสร้างโครงการ ๒,๓๗๗.๖๔๔ ล้านบาทรวมค่าที่ดินและระบบส่งน้ำ (เฉพาะตัวเขื่อน ๙๓๗.๖๐๐ ล้านบาท) - ระยะเวลาก่อสร้าง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมชลประทานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชและขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ กรณีการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบฯ ต่อไป <u>ความก้าวหน้า</u> - ปัจจุบันอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่า - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและ	ราษฎรได้รับผลกระทบทั้งหมด ๗๐ ราย ลงชื่อยินยอมแล้ว ๕๐ ราย อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับราษฎรอีกจำนวน ๒๐ ราย แยกเป็นผู้ยินยอมแต่ไม่ลงชื่อจำนวน ๑๐ ราย และผู้ไม่เห็นด้วยอีกจำนวน ๑๐ ราย <u>แนวทางการดำเนินการ/ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข</u> <u>ปัญหา</u> ๑. จังหวัดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้ ๑.๑ ให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑.๒ กำหนดให้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ ๑.๒.๑ คณะทำงานจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ อาทิ ข้อมูลราษฎรผู้เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ผู้ไม่เห็นด้วย ผู้ที่ยังไม่ออกความเห็น และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เป็นต้น มอบให้อำเภอทุ่งสง รับผิดชอบดำเนินการ ๑.๒.๒ คณะทำงานสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของพลเรือน ตำรวจ และทหารมอบให้ มณฑลทหารบกที่ ๔๓ รับผิดชอบดำเนินการ ๑.๒.๓ คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ มอบให้ สำนักงาน	๑. ให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ และสำนักงานกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน รวบรวมข้อมูลการเยียวยาชดเชย และประสานอำเภอเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน ๒. ให้ทุกหน่วยในพื้นที่ สร้างความเข้าใจให้ราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลัก “เมตตาเป็นฐาน ธรรมเป็นอำนาจ” ๓. ให้หน่วยงานชลประทานเตรียมแผนดำเนินการโครงการที่กำหนดเงื่อนไขเวลาชัดเจนเพื่อพร้อมดำเนินการ เมื่อกรม. อนุมัติโครงการแล้ว เพื่อดำเนินการตามแผนได้ทันที

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ ยกเว้นงานในส่วนของโครงการพระราชดำริหรืองานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ - รมว.กษ. ได้ลงนามหนังสือ (๕ พ.ย.๖๑) ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการวังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ ๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจริง. นครศรีธรรมราชแผนงานโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๗๗.๖๔๔ ล้านบาท ๒. อนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ กรณีการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป ๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด ๔. มอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการต่อไป	ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ รับผิดชอบดำเนินการ ๑.๒.๔ คณะทำงานจัดหาที่ดินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มอบให้อำเภอทุ่งสง รับผิดชอบดำเนินการ ๑.๒.๕ คณะทำงานจัดชุดมวลชนสัมพันธ์ มอบให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ รับผิดชอบดำเนินการ ๑.๓ การดำเนินการดังกล่าว ให้จังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการภายใต้ภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้หน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดส่งรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑.๔ การจัดทำชุดความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในการจัดทำชุดความรู้ ขอให้ระบุข้อมูล ความเป็นมาของโครงการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ มาตรการการชดเชยเยียวยา สิทธิประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น มอบหมายให้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ และสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน รับผิดชอบดำเนินการ ๑.๕ ให้หน่วยงานชลประทาน จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ๒. การดำเนินการในรอบสัปดาห์ ๒.๑ หน่วยงานชลประทานรายงานว่าขณะนี้	

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		- แผนการปฏิบัติงานโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑. จัดตั้งศูนย์บัญชาการชั่วคราว ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหลวงเสน ๒. จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าพื้นที่ ๓. การสำรวจกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ๔. การจัดชุดสำรวจปักหลักเขตจังหวัดที่ดิน ๕. การสำรวจทรัพย์สิน ๖. การจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยา ๗. การจัดหาที่ดินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ๘. การดำเนินการก่อสร้างตามแผนโครงการฯ	ระหว่างเสนอเข้า ครม. เพื่อเปิดโครงการ ขณะนี้อยู่ในขั้นการขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับสำนักงานชั่วคราวจะตั้งบริเวณสถานีตำรวจทางเข้าวังหีบ ๒.๒ หน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดส่งรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว เตรียมการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการภายใต้ภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒.๓ นายอำเภอรายงานว่าอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลด้านการเยียวยาที่ชัดเจน	
๔.	การประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ social ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลมีความสำคัญมาก อาทิ การลงพื้นที่พูดคุยเจรจา การให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ฯลฯ ๒. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับราษฎรเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ โดยทุกคนต้องตระหนักรู้ และร่วมแสดงพลังถึงความรักในหลวง ๓. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ สามารถดำเนินการสร้างความเข้าใจกับราษฎรได้ทันทีตามแต่ละศักยภาพของหน่วยงาน	แนวทางการดำเนินการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้ <u>๑.การตรวจสอบและดำเนินการกับรายการวิทยุที่ออกอากาศไม่เหมาะสม</u> - สนับสนุนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนสาขาต่างๆ <u>๒.การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับราษฎรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และร่วมแสดงพลังถึงความรัก</u>	๑.ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานชลประทานดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง ๒. เร่งดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน โดยเน้นย้ำการให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริง เพื่อ

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		๔. จังหวัดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯลฯ ๕. จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกภาคส่วน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อำเภอ และภาคเอกชน) ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖. ดำเนินการจัดแถลงข่าวภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ๗. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑) ผลิตรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริฯ ออกอากาศทาง F.M. ๙๓.๕๐MHz จ.-ศ. ๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น. และ F.M. ๙๗.๐๐MHz จ.-ศ. ๑๓.๑๐ – ๑๔.๐๐ น. ๒) ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ๓) กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพื้นที่ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ๕) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ ๖) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อป้ายบิลบอร์ด โดยกิจกรรมทั้งหมดเพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ กิจกรรม มีกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้	<u>ในหลวง</u> ๑. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานทั้ง ๓ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงและสื่อในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ๒. จัดทำป้ายบิลบอร์ดและอินโฟกราฟฟิก เพื่อเป็นการขอบคุณประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ดำเนินการ/จุดอื่นๆตามความเหมาะสม และเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียในทุกระดับ ๓. มีการเผยแพร่ความคืบหน้าการดำเนินงานทั้ง ๓ โครงการผ่านรายการวิทยุ “สวัสดีเมืองนคร” ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ๔. ผลิตรายการวิทยุ “ร่วมเกล้าชาวไทย” ออกอากาศทาง สวท.นครฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในประเด็นการเร่งลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ เพื่อให้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรลุผลสำเร็จ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมมอบบัตรประชาชนกิตติมศักดิ์ให้ผู้เสียสละที่ดิน ๕. ผลิตและเผยแพร่สโปตประชาสัมพันธ์โครงการ	สร้างความเข้าใจในโครงการต่างๆ ๓. ให้ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง) ซึ่งรับผิดชอบในการจัดโครงการประชุมชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนระดับตำบล นำชุดปฏิบัติการฯ ช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์สู่ชาวบ้าน รวมถึงการใช้วิธีการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น จัดรถแห่ แจกใบปลิว ฯลฯ ๔. ให้หน่วยงานชลประทานทำสรุปข้อมูลเปรียบเทียบความก้าวหน้าการดำเนินการในแต่ละเดือน รายงานในที่ประชุมฯ ทุกวันอังคารแรกของเดือน เพื่อแถลงข่าวให้ทุกภาคส่วนรับทราบ และใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป ๕. ให้หน่วยงานชลประทานเร่งจัดทำวิดิทัศน์โครงการคลองสังข์ฯ และโครงการวังหีบฯ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน โดยให้ฉายในสถานที่ต่างๆ อาทิ ศาลากลางจังหวัด ทำอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า

ลำดับ	ประเด็น	ภาพรวม/ผลความก้าวหน้า	รายงานความคืบหน้าวาระพื้นที่	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
		ประชาชนที่ได้รับผลการกระทบ จากการดำเนินงานตามโครงการ ,ประชาชนทั่วไป ,สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรายงาน ว่า การดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์จะมุ่งเน้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไปเพื่อนำสู่การมีส่วนร่วม โดยจะนำเสนอข้อเท็จจริง ความจำเป็นและความสำคัญของโครงการ ตลอดทั้งประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ โดยได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยดีจากสื่อมวลชนในพื้นที่และส่วนกลาง รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ	บรรเทาทุกข์ภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาษากลาง/ภาษาถิ่น) โดยออกอากาศทุกวัน ทาง F.M.๙๓.๕๐ MHz เวลา ๐๕.๓๐, ๐๙.๑๐, ๑๐.๑๐, ๑๑.๑๐, ๑๓.๐๐, ๑๔.๑๐, ๑๕.๑๐, ๑๗.๑๐, ๑๗.๓๕, ๒๑.๑๐ น.และสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ๖. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งพลังแห่งความรักสามัคคี - ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ออกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาคและส่วนกลาง	๖. ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร